

अनुसूची २- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अ.मू.फा.नं.-२
पाना नं. १/२

१. आ.व. : २०८२/०८३
२. वजेट उपशिर्षक नं. : ३२९०१०१३४/३२९०१०१३३
३. मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
४. कार्यक्रमको नाम : भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री शम्भु कुमार मिश्र
६. यस अवधिको वजेट (रु): ९७९.०४
क. आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार : ९७९.०४
(२) स्थानीय तह :
(३) जनसहभागिता :
ख. वैदेशिक (१) ऋण :
(२) अनुदान :

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: ७९८.३७
क. आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार : ७९८.३७
(२) स्थानीय तह :
(३) जनसहभागिता :
ख. वैदेशिक (१) ऋण :
(२) अनुदान :
८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ८१.५५
९ कुल लागतमध्ये सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:
१० आयोजनाको सुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति र प्रतिशत: ८५.८८
११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :

१२ सोधभर्ना स्थिति :
(क) माग गर्नुपर्ने
(ख) माग गरेको
(ग) प्राप्त हुन बाँकी

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
(अ)	पुजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू:									
१	भवन सुधार, सवारी पार्किङ, स्टोर आदि	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.२५	२.४७	कार्यालयको आवास भवन मर्मत १ स्थान	
२	गलेश्वर वृद्धाश्रम पहिरो नियन्त्रण, गलेश्वर, बेनी-९, म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण कार्य सम्पन्न	
३	घमी खोला बाढि पहिरो नियन्त्रण, लो-घे.दा.कु.-२, घमी, मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	घमिखोला पहिरो १ स्थानमा सम्पन्न	
४	ताङग्या सिचाई कुलो मुहान संरक्षण, लो-घे.दा. कु. ५, ताङग्या, मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	सिचाई कुलोको मुहानमा तटबन्धन निर्माण	
५	ल्माङसुङ गल्छी नियन्त्रण, घरपझोड गा.पा.-४ जोमसोम, मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	४ स्थानमा चेकड्याम निर्माण भएको	
६	खहरेखोला नियन्त्रण, वारगुंग मुक्तिक्षेत्र-४, तिरी, मुस्ताङ	वटा	१	१.०२	१०.००	१	१.०२	९.९५	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
७	तमखोला किनार कटानी नियन्त्रण, थासाङ गा.पा. वडा नं. २, सौरु, मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
८	ची खेत तर्फ दोभानमा खोला कटान, थासाङ गा.पा. वडा नं.५, मुस्ताङ	जना	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	खोला किनारमा तटबन्धन १ स्थान	
९	मलमचिङ बाढी नियन्त्रण, थासाङ गा.पा. वडा नं. २, सिर्कुङ, मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	खोला किनारमा चेकड्याम निर्माण १ स्थान	
१०	ठुलोखोला हुम्दीखोला वारहकोट, बर्रेग गा.पा.- २, बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	खोला किनारमा ३ स्थानमा चेकड्याम	
११	तल्लोचौर Airport तटबन्धन, ढोरपाटन न. पा.-९, बागलुङ	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९८	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
१२	सुन्दङ्गा स्थित कुवा मर्मत, फेदिखोला-१, स्याङ्गजा	जना	१	०.२०	२.००				काम हुन सकेन	
१३	रयाले मुनिको हुँदिखोला ठूलोपहिरो देखी स्रोत कैन्द्र मुनिको कुलो सहित पहिरो नियन्त्रण, पुतलौवजार न.पा.७ रयाले टोल, स्याङ्गजा	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९९	१ स्थानमा कुलोको पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१४	काउले गल्छी नियन्त्रण, ओंघिखोला गा.पा ५ र ६, स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००		०.०२	०.१५	काम हुन सकेन	
१५	दलित घरबस्ति पहिरो नियन्त्रण, पु.व.न.पा १३ सातुपसल, स्याङ्गजा	जना	१	०.४६	४.५०	१	०.४६	४.४८	१ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण कार्य सम्पन्न	
१६	सहले पहिरो नियन्त्रण, अर्जुनचौपारी-१, स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा पालिका भवन अगाडि कार्य	
१७	भोर्ले पहिरो नियन्त्रण, अर्जुनचौपारी-३, रिमालफेदी, स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००		०.०२	०.१५	काम हुन सकेन	
१८	कम खर्चिलो भू संरक्षण प्रविधिको प्रयोग गरी नमूना क्षेत्र/प्रदर्शन स्थल (Demonstration site) स्थापना	प्याकेज	१	०.७१	७.००	१	०.७१	६.९६	३ स्थानमा प्रदर्शन स्थल निर्माण सम्पन्न	

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९	पांचमुने खेत संरक्षण, पु.व.न.पा-१३, स्याङ्गजा	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.३०	२.९६	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
२०	सम्धिखोला सिंचाइकुलो तटबन्धन, आँधिखोला-६, स्याङ्गजा	संख्या	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	सिंचाई कुलोको मुहानमा तटबन्धन निर्माण	
२१	शिर्जनाटोल पहिरो नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षण, शिर्जनाल, पैयू-०४, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा पहिरोमा टेवा पर्खाल सम्पन्न	
२२	बाँसको विरुवा खरिद तथा बितरण	संख्या	४०००	०.४१	४.००	१९२५	०.२०	१.९३	१९२५ विरुवा बितरण कार्य सम्पन्न	
२३	विरुवा उत्पादन हजारमा	संख्या	५००००	०.७७	७.५०	५००००	०.७६	७.४८	५० हजार विरुवा उत्पादन कार्य सम्पन्न	
२४	भूसंरक्षण नर्सरी मर्मत, म्याग्दी	वटा	१	०.१५	१.५०	१	०.१५	१.४९	म्याग्दीमा नर्सरी छहारी १ सम्पन्न	
२५	सुदारे पहिरो नियन्त्रण तथा भूसंरक्षण, फलेवास-३, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	पहिरोमा तटबन्धन कार्य १ सम्पन्न	
२६	एतिहासिक इनार संरक्षण, शिवालय, कुश्मा-६, पर्वत	संख्या	१	०.२०	२.००	१	०.२०	२.००	१ स्थानमा इनार संरक्षण सम्पन्न	
२७	बरको डालि कनेपानी दलित बस्ति संरक्षण, फलेवास-५, पर्वत	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.३०	२.९१	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण कार्य सम्पन्न	
२८	श्रीकाड वैशिष्ट्य भाद्रको घरबाट साजको रुख पुरानो वाटो हुँदै तल्लो मुहान जाने वाटोको पहिरो संरक्षण, फलेवास-११, पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४०	३.९४	३ स्थानमा गबियन र पर्खाल निर्माण	
२९	गोपाङघाट कालिगण्डकी जाने वाटो पहिरो नियन्त्रण, कुश्मा-५, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.३६	३.५३	१ स्थानमा गोरेटो बाटो मर्मत कार्य सम्पन्न	
३०	पहिरो नियन्त्रण महाशिला-६ फलामखानि, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	१ स्थानमा स्कुलको पहिरो संरक्षण	
३१	भण्डारीगाउँ वस्ती संरक्षण, ढोरपाटन-६, बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९२	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण कार्य सम्पन्न	
३२	खहरे रिठेखोला तथा कालिगण्डकी खोला किनार संरक्षण, कुश्मा-४, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	१ स्थानमा खहरेखोलामा तटबन्धन सम्पन्न	
३३	सटुका केराबारी पहिरो नियन्त्रण योजना कालीगण्डकी ३ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४३	४.१९	पहिरोमा टेवा पर्खालको कार्य सम्पन्न	
३४	लत्याङ छती पहिरो रोकथाम गल्याङ ३ छर्ती स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००		०.०२	०.१५	कार्य हुन् सकेन	
३५	बेलउति छाप पहिरो नियन्त्रण गल्याङ ११ बेलउति छाप स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	५ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
३६	टिटि ताल संरक्षण थासाङ गा.पा. ५, टिटि मुस्ताङ	वटा	१	१.०१	९.९०	१	१.००	९.७७	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
३७	धोरथाङ सिमसार संरक्षण घरपझोड गा.पा. ४, जोमसोम मुस्ताङ	वटा	१	१.०२	१०.००	१	०.५१	४.९९	सिमसारको संरक्षणका लागि १ स्थानमा पर्खाल	
३८	रामतोला पहिरो नियन्त्रण बागलुङ न.पा. ११ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	२ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
३९	रिचार्जवल पोखरी निर्माण सप्राङ बागलुङ न.पा. १० भकुण्डे बागलुङ	वटा	१	०.२०	२.००	१	०.२०	१.९६	१ गोटा पोखरीको संरक्षण भएको	
४०	माझगाउँ बस्ती संरक्षण बिहादी ६ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	४ स्थानमा वस्ती/घर संरक्षण	
४१	सैरेनी गैह्री पहिरो नियन्त्रण विरुवा गा पा ३ स्याङ्जा	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.१४	१.३३	१ स्थानमा गबियन पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
४२	डाडावारी पहिरो नियन्त्रण चापाकोट ४ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा कुलो मुनिको पहिरो संरक्षण	
४३	खरबारी बस्ती संरक्षण फ.न.पा. १० कुर्घा पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.३३	३.२७	१ स्थानमा पर्खाल र १ स्थानमा भलपानी व्यवस्थापन	
४४	खहरे खोला नियन्त्रण पहिरे पुछार बाच्छावोट बिहादी २ बराचौर पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४७	४.६२	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
४५	बान्द्रे हमाल बस्ती संरक्षण महाशिला गा.पा. ५ लुङखु पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण कार्य सम्पन्न	
४६	सिम गाउँ ठाडो खोल्सा नियन्त्रण मंगला गा.पा. २ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	६ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
४७	पुलको मुख भाटी देखि भैरवकुण्ड खेत संरक्षण योजना आँधीखोला गा प ५ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	२ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
४८	सिमखेत डाडा सिरानघर पहिरो नियन्त्रण कुश्मा १०, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
४९	संरक्षण पोखरी (Earthen Pond) निर्माण	संख्या	१	०.६१	६.००	१	०.५४	५.३३	५ स्थानमा पोखरी संरक्षण कार्य सम्पन्न	

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
५०	आकस्मीक भूक्षय नियन्त्रण तथा जल उत्पन्नप्रकोप नियन्त्रण पर्वत कार्यालयको कार्यक्षेत्र	प्याकेज	१	३.०७	३०.०६	१	२.८६	२७.९७	८ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५१	चिदी पहिरो नियन्त्रण कालीगण्डकी २ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५२	मादिबेनी कालिगण्डकी खोला नियन्त्रण फलेवास ४ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
५३	चिसापानी पियाखेत वस्ती संरक्षण पैयु ५ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४८	४.७४	४ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५४	ओख्रेनी पहिरो नियन्त्रण फलेवास न पा ८ पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९९	१ स्थानमा पहिरो संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५५	ठुलखोरिया तटबन्धन निर्माण काठेखोला गा.पा. ८ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	९ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
५६	ढोलिखर्क पहिरो नियन्त्रण विहादी ५ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५७	बैथोक बस्ती संरक्षण, पैयू, ६, पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९८	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण कार्य सम्पन्न	
५८	करेण्डाँडा सा. भवन संरक्षण पुतलीबजार नपा ११ करेण्डाँडा स्याङ्गा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४३	४.९७	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
५९	जुकेपानी पहिरो नि.कार्यक्रम हरिनाश गाँउपालिका वडा नं ४ चित्रे स्याङ्गा	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९८	१ स्थानमा पहिरो संरक्षण कार्य सम्पन्न	
६०	उपल्लो साँउडाँडा नयाँ पथरो कुवा संरक्षण आधिखोला ३ स्याङ्गा	वटा	१	०.२०	२.००	१	०.२०	१.९६	१ स्थानमा कुवां संरक्षण भएको	
६१	टाउघडरी पहिरो नियन्त्रण शुम्का अर्जुनचौपारि २ स्याङ्गा	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.३१	३.००	वस्तीको मुनि रहेको पहिरो संरक्षण १	
६२	संगम गाहेले कुवा संरक्षण पुतलीबजार ५ स्याङ्गा	वटा	१	०.२६	२.५०				कार्य हुन सकेन	
६३	रातोमाटा ढिकुरा बस्ती संरक्षण मंगला १ कुहु म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	१ स्थानमा वस्ती मुनिको पहिरो संरक्षण	
६४	तमादी खोला पहिरो नियन्त्रण कुश्मा ७ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
६५	खिरखानी डाडा पहिरो नियन्त्रण कुश्मा ३ पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.३९	३.८५	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
६६	चेप्टेढुङ्गा देखी मास्कीथर जाने बाटो संरक्षण पु.व.न.पा. १० वजी स्याङ्गा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
६७	बाँझाखेत कुवा तथा पानीमुहान संरक्षण, घोगेनी, कुश्मा ३, पर्वत	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.३०	२.९६	१ स्थानमा पानि मुहान संरक्षण भएको	
६८	पहिरो नियन्त्रण तथा घोगेनी बस्ती संरक्षण, कुश्मा ३, दुर्लुङ्ग, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
६९	डोथताल (हिरा ताल) पुर्वाधार निर्माण तथा सौन्दर्यकरण बा.न.पा. १० भकुण्डे बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९२	तालको संरक्षण कार्य सम्पन्न	
७०	बौद्ध गुम्बा पहिरो नियन्त्रण बा.न.पा ११ रायडाँडा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा गुम्बा मुनि पर्कह निर्माण कार्य सम्पन्न	
७१	सिओडि सिंचाइ कुलो (ठाडेखोला-देउतीखेत) स्तरोन्नति कुश्मा ९ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००		०.०२	०.१५	कार्य हुन सकेन	
७२	अर्जम वस्ति संरक्षण योजना वे.न.पा. १ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	६ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
७३	स्वाता खोला पहिरो नियन्त्रण अन्नपुर्ण ५ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
७४	जुङ्गा वस्ती संरक्षण मालिका ५ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
७५	ओडारे तालगरा देखि माथि मोदि खोलाबाट वस्ति संरक्षण कुश्मा ८ ओडारे पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन सकेन	
७६	फेदी अम्बोट कुलो मुहान संरक्षण हरिनास ५ स्याङ्गा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९१	१ स्थानमा कुलोको मुहान संरक्षण भएको	
७७	खहरे खोल्सा नियन्त्रण जुकेपानी खोल्सा सहरे वालिङ १ स्याङ्गा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	१ स्थानमा खोलामा पर्खाल निर्माण	
७८	हुदिखोला वस्ती संरक्षण पुतलीबजार ७ रयाले स्याङ्गा	वटा	१	०.७१	७.००	१	०.७१	६.९५	पहिरोको मुनि ग्याबियन पर्खाल निर्माण	
७९	वरहाकोट वराहमन्दिर ताल सिम्सार सैरक्षण वरेड २ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा पोखरी संरक्षण भएको	

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८०	खोल्सेवाड ताल संरक्षण व्यवस्थापन तमानखोला २ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा ताल संरक्षण कार्य सम्पन्न	
८१	दुधेचौर पहिरो नियन्त्रण गाल्याङ ४ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा पहिरोमा टेवा पर्खाल सम्पन्न	
८२	जुगेखोला नियन्त्रण तल्लो पातल पानी कुश्मा ७ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
८३	दुन्दुखोला कुवा संरक्षण पुतलीबजार ५ स्याङ्जा	वटा	१	०.१०	१.००				कार्य हुन् सकेन	
८४	जुग्ले बजार पहिरो नियन्त्रण आधिखोला गापा ५ स्याङ्जा	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९८	वस्तीको मुनि पर्खाल निर्माण भएको	
८५	अधिकारी डाडा बस्ती संरक्षण पैयु २ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
८६	भुसालचोक पहिरो नियन्त्रण विहादी ४ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९३	वस्ती मुनि पर्खालको निर्माण भएको	
८७	पानीस्वौरा पहिरो संरक्षण योजना बागलुङ ७ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
८८	अर्जुनखोला प.नियन्त्रण तथा वसपार्क वाढि नियन्त्रण वागलुङ ४ रमेटार	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
८९	चिन्ने खोला कान्ते कुलो मुहान संरक्षण कुश्मा १० पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
९०	दोविल्ला गुठी जग्गा संरक्षण तथा तटबन्ध कुश्मा ८ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
९१	रानीखर्क खेल मैदानको तटबन्धन कालिगण्डकी गा प ५ स्याङ्जा	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२४	२.३९	खेल मैदान मुनि पर्खाल निर्माण भएको	
९२	तिहोहरी चिउरी खोला तटबन्धन कालिगण्डकी गा प ६ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	२ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
९३	भाक्रीखोला अमडाँडा सिचाई कुलो मर्मत सुधार कुश्मा न पा १० पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४९	४.७९	१ स्थानमा कुलोको मुहान र कुलो निर्माण	
९४	कुवा तथा पोखरी संरक्षण आर्थरडाँडा कुश्मा न पा १४ पर्वत	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.१५	१.४५	२ स्थानमा पानि मुहान संरक्षण भएको	
९५	पञ्चासे राधाकृष्ण सुदामा मन्दिर पोखरी संरक्षण कु न पा १४ पर्वत	वटा	१	०.३१	३.००	१	०.३०	२.९३	१ गोटा पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न	
९६	जनशिक्षीत मा वि प. व्य.जैमीनी ६ र वाग्लिंग आबी जैमिनी ८ बागलुङ	संख्या	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.८९	२ स्थानमा स्कुलको भवन संरक्षण भएको	
९७	दमाई खोला पहिरो नियन्त्रण काठेखोला ४ बागलुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	४ स्थानमा चेकड्याम निर्माण भएको	
९८	गोडिखोला राधेफाँट तटबन्धन आयोजना पैयू ४ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
९९	गल्याङ्ग भिरको पहिरो नियन्त्रण फेदीखोला ३ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
१००	काउछे अर्मछा तटबन्धन गल्लकोट न पा ११ बागलुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४५	४.४२	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
१०१	कटेरी वस्ती व्यवस्थापन तटबन्धन तमाङ्गखोला गा प २ बागलुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	२ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
१०२	देउराली प्रा. वि.संरक्षणका लागि तटबन्धन निसिखोला ६ बागलुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१०३	धे गाउँको नदि नियन्त्रण लोधेकर दामोदरकुण्ड गा पा ५ मुस्ताङ्ग	वटा	१	१.०२	१०.००	१	१.०१	९.९२	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१०४	हरिपाला डाँड पहिरो नियन्त्रण पुतलीबजार न पा ४ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा पहिरो संरक्षण भएको	
१०५	खाल्ले खोला उपल्लो नयाँवजार तटबन्धन वरेड गा पा ३ वाटाकाचैर	वटा	१	०.५१	५.००		०.०२	०.१५	कार्य हुन् सकेन	
१०६	अर्तेचै बस्ति पहिरो नियन्त्रण फलेवास २, पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	४.००	१ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
१०७	ठामको डाँडा रिजार्ज पोखरी निर्माण तथा संरक्षण वालिङ्ग ६ स्याङ्जा	वटा	१	०.२६	२.५०				कार्य हुन् सकेन	
१०८	च्याङ्दीखोला तटबन्धन वालिङ्ग ११ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९२	३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
१०९	हरिनाश वडा नं १ कार्यालयको पहिरो नियन्त्रण हरिनाश १ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
११०	कडुजे टुस पुल संरक्षण सेतीखोला फेदीखोला २ र ४ स्याङ्जा	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४०	३.९०	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१११	भुर्तेलथर भोर्लाको वस्ती संरक्षण विहादी ६ पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.३९	३.८५	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
११२	देउपुजे वन पहिरो संरक्षण कुस्मा नपा ३ पर्वत	वटा	१	१.०२	१०.००	१	०.५०	४.८९	२ स्थानमा ग्यब्रियन चेकड्याम निर्माण	
११३	भोर्लेनी खोला नियन्त्रण कुस्मा नपा ८ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	४ स्थानमा संरचना निर्माण सम्पन्न	
११४	छरछरे पहिरो नियन्त्रण फलेवास ५ खानिगाउँ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००		०.०१	०.१३	कार्य हुन् सकेन	
११५	मुडिकुवा जोड्ने डन्डुरे खोलामा पहिरो फलेवास ५ खानीगाउँ पर्वत	वटा	१	०.४६	४.५०	१	०.४५	४.३९	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
११६	झकलक टुटुङ्गा स्थित चितुवा डाँडा प. नि. फलेवास-५ खानीगाउँ पर्वत	वटा	१	०.४६	४.५०	१	०.४५	४.३६	२ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
११७	श्याम घर-खिरीबोट ढिक-काली. सागर जाने प. नि. फलेवास - ६ पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४०	३.९२	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
११८	ठूलो भोर्ले पहिरो नियन्त्रण बिरुवा ४ ओरबटे स्याङ्जा	वटा	१	०.४१	४.००		०.०१	०.११	कार्य हुन् सकेन	
११९	पहलासि (मानसिङ थापा)को घरमुनिको प.नि.जैमिनी ६ अर्जेवा बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९१	२ स्थानमा संरचना त्रिमान	
१२०	शिवपुरी पोखरी निर्माण विहादी ५ पर्वत	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२५	२.४१	१ स्थानमा पोखरी निर्माण	
१२१	चैतेचाड संरक्षण समिति भूक्षय नियन्त्रण काठेखोला ४ तङ्गाम बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९२	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१२२	छगादोखोला तटबन्धन वालिङ्ग ११ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.३४	३.२९	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
१२३	शिवालय उपल्लो ढाड पहिरो नियन्त्रण वाने पा १३ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	२ स्थानमा पर्खाल निर्माण	
१२४	माईसेथान गैया खोरिया पहिरो नियन्त्रण बरेङ्ग २ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२५	२.४६	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१२५	कामलाङ पल्लवारी पहिरो नियन्त्रण गल्याङ ११ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
१२६	शिवघाट तटबन्धन गल्कोट न पा ०८ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९२	२ स्थानमा तटबन्धन र चेकड्याम निर्माण	
१२७	सिम खर्क खोल्सी नियन्त्रण का गा पा ०८ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	५ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
१२८	ज्यामिरे गैरा खर्क पहिरो नियन्त्रण गल्कोट ७ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२५	२.४१	२ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
१२९	खहरेखोला तटबन्धन आयोजना बडिगाड ५ बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१३०	मर्दिखोला तटबन्धन पैयु ४ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४३	४.१७	२ स्थानमा तटबन्धन र चेकड्याम निर्माण	
१३१	महनेखोला तटबन्धन पैयु ६ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	३ स्थानमा तटबन्धन निर्माण सम्पन्न	
१३२	दवुजे संरक्षण वालिङ ११ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४४	४.३३	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण सम्पन्न	
१३३	यादीखोला तटबन्धन वालिङ् १ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९५	४ स्थानमा चेकड्याम निर्माण भएको	
१३४	चार घर वस्ती संरक्षण भिरकोट ६ स्याङ्जा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४८	४.६६	२ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न	
१३५	धरादी तिवारी पसल सयाले वायखोला तटबन्धन वालिङ्ग ४ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४२	४.१५	२ स्थानमा तटबन्धन र चेकड्याम निर्माण	
१३६	न्यू एरा बोर्डिङ्ग देखि तल नरेठाँटी बजार नदी नि.तथा गल्कोट २ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९१	३ स्थानमा तटबन्धन निर्माण सम्पन्न	
१३७	धम्जा देउराली बजार पहिरो नियन्त्रण काठेखोला ३ धम्जा देउराली बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	२ स्थानमा	
१३८	जनजिवराज मा.वि संरक्षण एवं पहिरो नियन्त्रण निसीखोला-५, बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा पहिरो संरक्षण भएको	
१३९	पखरे सन्मा पोखरी संरक्षण जैमिनी ७ बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	२ स्थानमा पोखरी निर्माण र पानि मुहान निर्माण	
१४०	अक्षेते बजार तटबन्धन काठेखोला गा प बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	२ स्थानमा चेकड्याम निर्माण सम्पन्न	
१४१	पकान पाँडे खोला संरक्षण भिरकोट ५ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	५ स्थानमा संरक्षण चेकड्याम निर्माण	
१४२	ओम शान्ति -शितलचौपारी खोल्सो नियन्त्रण वालिङ्ग ८ र १० स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.८९	१ स्थानमा भल तर्काउने कुलो निर्माण	

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१४३	रिठ्ठे खोला नियन्त्रण वालिड ९ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१४४	गौरीघान मन्दिर को पहिरो संरक्षण वाग्लुङ ४ बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२५	२.५०	१ स्थानमा पहिरोमा टेवा पर्खाल निर्माण	
१४५	केवरे खानेपानी मुहान संरक्षण अर्जुनचौपारी ६ स्याङ्गजा	वटा	१	०.१५	१.५०				कार्य हुन् सकेन	
१४६	खहरे खोल्सा नियन्त्रण जुकेपानी खोल्सा सहरे वालिड १ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	खोलाको २ साइडमा पर्खाल निर्माण	
१४७	भुसालबासे लामखोरिया छहरा बस्ति ब्य तथा संरक्षण जैमिनि २ बाग्लुङ	वटा	१	०.२६	२.५०	१	०.२५	२.४३	वस्ती संरक्षण १ स्थानमा भएको	
१४८	पंगेनी गाउँ बस्ती संरक्षण वालिड ६ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४८	४.७४	१ स्थानमा कुलेसो र २ स्थानमा चेकड्याम	
१४९	रिठ्ठो बस्ती संरक्षण एवं पहिरो नियन्त्रण, ढोरपाटन-०३, बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९६	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१५०	नुले ट्रस्टपुल बस्ती संरक्षण (पहिरो नियन्त्रण) ढोरपाटन-०७, बाग्लुङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
१५१	ठूलो पहिरो संरक्षण मालिका ४ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	२ स्थानमा ग्यब्रियन चेकड्याम निर्माण	
१५२	भक्तानी धारा बस्ती संरक्षण मालिका ६ दरवाङ म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
१५३	सिमलधारा थापाचौर बस्ती संरक्षण मालिका ५ देविस्थान म्याग्दी	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	१ स्थानमा खोला किनार संरक्षण भएको	
१५४	रिठ्ठेखोला बाढी नियन्त्रण मोदि ६ पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९७	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१५५	छर्ती नयाँ खेत खोल्सी संरक्षण गल्याङ ३ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	३ स्थानमा चेकड्याम निर्माण कार्य सम्पन्न	
१५६	खोलाघर बस्ती संरक्षण पुतलिबजार १० स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	५.००	१ स्थानमा वस्ती संरक्षण भएको	
१५७	झिप्रा देउराली सडक संरक्षण थासाङ ४ मुस्ताङ	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९८	१ स्थानमा सडक पाखो संरक्षण भएको	
१५८	विसको पुछार (तल्लो घडेरी) पहिरो रोकथाम बा.न. पा १३ बाग्लुङ	वटा	१	१.०२	१०.००				कार्य हुन् सकेन	
१५९	चित्तिखर्क जनकल्याण बाँध संरक्षण जैमिनि ६ अर्जुन बाग्लुङ्ग	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५१	४.९९	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१६०	भिमसेन मा वि संरक्षण तथा पहिरो रोकथाम काठेखोला ६ बाग्लुङ	वटा	१	१.०२	१०.००	१	१.०१	९.९२	१ स्थानमा टेवा पर्खाल निर्माण सम्पन्न	
१६१	आधिखोला नियन्त्रण कार्य पुतलिबजार न पा ३ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.५०	४.९४	खोला किनारमा १ स्थानमा तटबन्धन	
१६२	जामुने पहिरो भु संरक्षण, हरिनास १, स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
१६३	गल्याङ भिरको पहिरो नियन्त्रण, फेदीखोला ३ स्याङ्गजा	वटा	१	०.५१	५.००	१	०.४९	४.८३	१ स्थानमा खोला किनारमा तटबन्धन निर्माण	
१६४	सेतीखोला नियन्त्रण, पैयू-७, भोर्ले, पर्वत	वटा	१	०.४१	४.००	१	०.४१	३.९८	१ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न	
१६५	हिले दलित बस्ती संरक्षण पैयू-७, भोर्ले, पर्वत	वटा	१	०.५१	५.००				कार्य हुन् सकेन	
१६६	सम्पर्क कार्यालय स्याङ्गजाको भवन मर्मत संभार	प्याकेज	१	०.५१	५.००					
	पुजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		१६६	८४.२६	८२४.९६	१४२	६९.४१	६७९.५७		

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :									
१	कम खर्चिलो भु संरक्षण प्रविधि तथा वायोइन्जिनियरिङ तालिम	प्याकेज	२	०.२६	२.५०	२	०.२५	२.४५	५० जना सहभागी गराई प्रयोगात्मक कक्षा समेत संचालन भएको	
२	दिवस / समारोह (जैविक विविधता, वातावरण, सिमसार, पृथ्वी दिवस र वन महोत्सव)	प्याकेज	१	०.०५	०.५०	१	०.०३	०.२५	२ पटक दिवस समारोह मनाउने कार्य सम्पन्न	
३	विकास र वातावरण विच समन्वय गर्न स्थानिय तहसँग समन्वय गोष्ठी	पटक	१	०.०५	०.५०	१	०.०५	०.५०	१ पटक गोष्ठी/अनुगमन कार्य सम्पन्न	
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा		४	०.३६	३.५०	४	०.३३	३.२०		
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क + ख)		१७०	८४.६२	८२८.४६	१४६	६९.७४	६८२.७७		
(घ)	उपभोग खर्च			१३.६४	१३३.५५		१०.२५	१००.३९		
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च			१.७४	१७.०३		१.५५	१५.२१		
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)			१००.०	९७९.०४		८१.५५	७९८.३७		

प्रतिवेदन अबाधको भौतिक प्रगति प्रतिशत	८५.८८
प्रतिवेदन अबाधको वित्तिय प्रगति प्रतिशत	८१.५५

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

अनुसूची २- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : २०८२/०८३
 २. वजेट उपशिर्षक नं. : ३२९९१०१३४
 ३. मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रमको नाम : जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त)
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री शम्भु कुमार मिश्र
 ६. यस अवधिको वजेट (रु): ४००
 क. आन्तरिक (१) संघीय सरकार : ४००
 (२) स्थानीय तह :
 (३) जनसहभागिता :
 ख. वैदेशिक (१) ऋण :
 (२) अनुदान :

७ यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: २८६.१८
 क. आन्तरिक (१) संघीय सरकार : २८६.१८
 (२) स्थानीय तह :
 (३) जनसहभागिता :
 ख. वैदेशिक (१) ऋण :
 (२) अनुदान :
 ८ चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ७१.५५
 ९ कुल लागतमध्ये सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:
 १० आयोजनाको सुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति र प्रतिशत:
 ११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा :

अ.सू.फा.नं.-२
 पाना नं. १/२
 १२ सोधभर्ना स्थिति :
 (क) माग गर्नुपर्ने
 (ख) माग गरेको
 (ग) प्राप्त हुन बाँकी

७१.५५
 ७८.१३

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
(अ)	पुजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु:									
१	कानावगर, दल्ल्याङ र थलागीरा पहिरो नियन्त्रण बाग्लुङ न पा ५, १० र १३ बाग्लुङ,	स्थान	३	६.२५	२५.००	२	१.७८	७.१२	२ स्थानमा कार्य सम्पन्न	
२	सिचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत विरुवा ४ कुडुले र विरुवा ५ टारिखेत, स्याङ्जा	स्थान	२	६.२५	२५.००	२	५.९५	२३.८२	२ स्थानको सिचाई कुलो निर्माण सम्पन्न	
३	गाउँपालिका रणनितिक बाटोको पहिरो नियन्त्रण विरुवा ५ स्याङ्जा	स्थान	१	६.२५	२५.००	१	६.०१	२४.०३	बाटोको पहिरोमा टेवा पर्खाल निर्माण	
४	छति लल्याङ पहिरो नियन्त्रण, बडरकुना चडेली घुम्ती पहिरो नियन्त्रण वस्थापन, गल्याङ ३ र	स्थान	२	६.२५	२५.००	१	१.७०	६.७८	१ स्थानको पहिरोमा नाली निर्माण र चेकडयाम	
५	रामकुना पहिरो नियन्त्रण जलजला ७ र ज्यामिरे वस्ती पहिरो नियन्त्रण जलजला ८, बाग्लुङ	स्थान	२	६.२५	२५.००	२	६.२२	२४.८७	२ स्थानको पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण	
६	उखुवारी पहिरो नियन्त्रण विरुवा ५ उखुवारी स्याङ्जा र भुगानेटारी छेक्दी खोला तटबन्धन, स्याङ्जा	स्थान	२	६.२५	२५.००	१	२.८२	११.२९	१ स्थानको तटबन्धन कार्य सम्पन्न	
७	पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, भिरकोट ५, ६, ७ स्याङ्जा	स्थान	३	६.२५	२५.००	३	५.७१	२२.८२	३ स्थानको पहिरो नियन्त्रण भएको	
८	बगरखेत तडबन्ध निर्माण पुतलीबजार, गाहा खोला संरक्षण गल्याङ न पा २ हलुङ स्याङ्जा	स्थान	२	६.२५	२५.००	२	५.४५	२१.८१	२ स्थानको कार्य सम्पन्न	
९	फिनबिरी पहिरो नियन्त्रण विरुवा ५ फिनबिरी स्याङ्जा	स्थान	१	६.२५	२५.००	१	४.९४	१९.७६	१ स्थानको खेत पहिरो संरक्षण भएको	
१०	कुवा खोला खोर्लेनी खोला जलाधार क्षेत्र संरक्षण र बराहक्षेत्र भूसंरक्षण, व्यवस्थापन, पर्वत	स्थान	२	६.२५	२५.००	१	२.०२	८.०९	१ स्थानको खोला तटबन्धन सम्पन्न	
११	नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध, श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षण, वाग्लुङ न पा १ मालढुङ्गा	स्थान	१	६.२५	२५.००	१	६.१६	२४.६६	१ स्थान नदी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न	

प्रमाणित गर्ने
 शम्भु कुमार मिश्र
 व. जलाधार व्य. अधिकृत
 भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत

क्र.सं	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि (परिमाण/भारित)	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१२	भिरमुनी पहिरो नियन्त्रण तथा सहलेडाँडा पहिरो नियन्त्रण, अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा	स्थान	२	६.२५	२५.००	१	३.०८	१२.३४	१ स्थान साहले पहिरो संरक्षण भएको	
१३	झियाखोला बजार पहिरो नियन्त्रण निसिखोला ४ र कावा नगर रिप पहिरो नियन्त्रण बाग्लुङ्ग	स्थान	२	६.२५	२५.००	२	६.२०	२४.८०	२ स्थानको कार्य सम्पन्न	
१४	सटुका पहिरो नियन्त्रण र सुलसुले खोला तटबन्ध, कालीगण्डकी ३ र २, स्याङ्जा	स्थान	२	६.२५	२५.००	२	६.१८	२४.७४	२ स्थानको पहिरो र गल्ली नियन्त्रण	
१५	काठेखोला हाटबजार पहिरो नियन्त्रण, सेती चोरको जलजला ताल निर्माण काठेखोला र नेपाने	स्थान	३	६.२५	२५.००	२	४.२०	१६.८०	२ स्थानमा कार्य सम्पन्न	
१६	राहु ताल संरक्षण र उत्तरगंगा उच्च मा.वि. भू संरक्षण बाग्लुङ्ग	स्थान	२	६.२५	२५.००	१	३.११	१२.४५	१ स्थानको कार्य सम्पन्न	
कुल जम्मा			३२	१००.०	४००.००	२५	७१.५५	२८६.१८		

प्रतिवेदन अबाधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत	७८.१३
प्रतिवेदन अबाधिको वित्तिय प्रगति प्रतिशत	७१.५५

प्रमाणित गर्ने
शम्भु कुमार मिश्र
व. जलाधार व्य. अधिकृत
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वत